

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2022



**SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y FINAL DE GASTOS

En el área de presupuesto se cuenta con la siguiente información:

Presupuesto inicial	Bs 29.629,291.-
Modificaciones	Bs 17.304.723,23
Presupuesto final	Bs 46.934.014,15

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE RECURSOS 2022

Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma)



Página 1 de 1

CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR ENTIDADES

Entidad desde: 1211	Entidad hasta: 1211
Fuente desde: 0	Fuente hasta: 99
Organismo desde: 0	Organismo hasta: 9999
Rubro desde: 0	Rubro hasta: 9999999
Fecha desde: 01/01/2022	Fecha hasta: 31/12/2022
Estado: APROBADO	

Fecha: 29/01/2023 12:29:48

Gestión: 2022

Usuario: MCF335289000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionRecursos


	Org.	Rubro	Ent. Otorgante	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percebido	Saldo
Entidad:	1211	Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica (Villa Aroma)		29,629,291.00	17,304,723.23	46,934,014.23	42,125,363.15	42,125,363.15	4,808,651.08
Fuente:	20	Recursos Específicos		100,000.00	301,385.00	401,385.00	10,763,323.94	10,763,323.94	-10,361,938.94
	210	13.3.1	Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	13.3.1	Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	626,575.95	626,575.95	-526,575.95
	210	13.3.9	Otros	0.00	0.00	0.00	20,655.15	20,655.15	-20,655.15
	210	13.3.9	Otros	0.00	0.00	0.00	9,861,619.20	9,861,619.20	-9,861,619.20
	220	14.1	Regalías Mineras	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00
	210	15.1	Tasas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	210	15.3.4	Patentes Municipales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	210	15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0.00	0.00	0.00	254,473.64	254,473.64	-254,473.64
Fuente:	41	Transferencias T.G.N.		29,526,159.00	6,238,867.87	35,765,026.87	31,362,039.21	31,362,039.21	4,402,987.66
	111	19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	15,168.00	0.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00	0.00
	119	19.2.1.1	Por Subsidios o Subvenciones	2,000,729.00	81,027.00	2,081,756.00	2,759,495.41	2,759,495.41	-677,739.41
	113	19.2.1.2	Por Coparticipación Tributaria	21,124,008.00	3,801,460.00	24,925,468.00	25,442,656.03	25,442,656.03	-517,188.03
	119	19.2.1.2	Por Coparticipación Tributaria	2,386,254.00	1,126,080.00	3,512,334.00	1,914,418.90	1,914,418.90	1,597,915.10
	119	23.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0.00	1,230,300.87	1,230,300.87	1,230,300.87	1,230,300.87	0.00
	113	35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	119	35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Fuente:	43	Transferencias de Crédito Externo		3,132.00	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	314	23.2.2	DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	3,132.00	-3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fuente:	92	Préstamos de Recursos Específicos		0.00	10,767,602.36	10,767,602.36	0.00	0.00	10,767,602.36
	230	36.2.1	En Efectivo	0.00	905,983.16	905,983.16	0.00	0.00	905,983.16
	230	36.2.1	En Efectivo	0.00	9,861,619.20	9,861,619.20	0.00	0.00	9,861,619.20
Total:				29,629,291.00	17,304,723.23	46,934,014.23	42,125,363.15	42,125,363.15	4,808,651.08

CUADRO DE RECURSOS PROPIOS GESTION 2022

Nº	DESCRIPCION	RECAUDADO
1	Impuesto Municipal la Tranferencias Bienes Inmuebles	19.420,00
2	Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles	19.785,00
3	Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (empadronamiento)	11.787,00
4	Licencia de funcionamiento	1.500,00
5	Alquiler de Wally (Traslado de tarima, medicina tradicional	2.734,00
6	Aprobacion de plano demostrativo y permiso de construccion	3.470,00
7	Aprobacion y cestificado catastral (Urb. 16 de Julio)	16.320,00
8	Aprobacion de planimetria (Urb. Juan Evo Morales Ayma)	28.771,40
9	Cobro de Centajes	17.370,00
10	Recaudacion por cervicio de coliseo cerrado (Tupak Katari Sica Sica)	550,00
11	Aprobacion de planimetria (Urb. 16 de Julio)	5.787,00
	TOTAL	127.494,40

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

Total	184	Bs 24.754.554,01
Contratación menor	140	Bs 5.120.734,-
Contratación ANPE	8	Bs 4.189.195,16
Contratación por excepción	0	Bs 0,00
Contratación por Licitación	7	Bs 13.135.000,-
Contratación Directa	28	Bs 2.269.624,85
Otra modalidad	1	Bs 40.000,-

- 
- ▶ La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2022 es de
 - ▶ Bs 36.803.735,16,
 - ▶ cuyo porcentaje alcanza a 78,42%.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

DISTRITO SICA SICA



COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CAPUNUTA - DISPERSA	ADQUIS. MATERIALES MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CAPUNUTA	30.000,00	40	3137	100%	Ejecutado
CALACOTA BAJA	ADQUISICION MATERIALES SAP CALACOTA BAJA	44.000,00	178	3137	100%	Ejecutado
HUAÑA JAHUIRA	Ampliación Sistema de Agua Potable- (tanques) Comunidad Huañajahuirra	50.100,00	165	3137	100%	Ejecutado
SICA SICA - COLLANA	MEJ. DE SEDE SOCIAL COMUNIDAD COLLANA (AMPLIACION)	19.000,00	71	3137	100%	Ejecutado
SICA SICA - COLLANA	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL COMUNIDAD COLLANA (Ampliacion)	6.997,00	71	3137	100%	Ejecutado
SICA SICA - UCHUSUMA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HUCHUSUMA	92.248,00	83	3137	100%	Ejecutado
SICA SICA - MACA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONCLUSION DE LA SEDE CULTURAL DE LA URBANIZACION 16 DE JULIO DE LA ZONA MACA.	13.555,00	278	3137	100%	Ejecutado
SICA SICA - MACA	CONTRUCCION SEDE SOCIAL MACA - SICA SICA	36.824,00	278	3137	100%	Obra de continuidad
SICA SICA - MACA	Ampliación de sede social zona maca	50.000,00	278	3137	100%	Obra de continuidad
SICA SICA	CONSTRUCCION ENLOSETADO AVENIDA PANAMERICANA - SICA SICA	98.976,00	3137	3992	100%	Ejecutado
SICA SICA	Construcción Centro De Salud - Morgue Sica Sica	74.000,00	3137	3992	20%	En Ejecucion
SICA SICA - CENTRO	MANTENIMIENTO Y REFACCION AMBIENTES CONCEJO MUNICIPAL (OFICINAS)	85.000,00	3137	3992	100%	Ejecutado
SICA SICA - CENTRO	MANTENIMIENTO Y REFACCION AMBIENTES CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE SESION)	60.000,00	3137	3992	40%	En Ejecucion
SICA SICA - CENTRO	MANTENIMIENTO Y REFACCION AMBIENTES CONCEJO MUNICIPAL	45.000,00	3137	3992	95%	En Ejecucion

DISTRITO SICA SICA



MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
CALACOTA BAJA	DOBLE VIA	CALACOTA BAJA	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	11255,00	1,8 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO
CALACOTA ALTO	CARRETERA	CALACOTO ALTO	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	15220,00	2 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO DE COM. CALOCOTO ALTO
SICA SICA - COLLANA	SICA SICA	COLLANA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	5973,00	3 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - CAPUNUTA	CAPUNUTA	KANAPATA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL Y MOTONIVELADORA	2025,00	7 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - UCHUSUMA	SICA SICA	UCHUSUMA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELDAORA	7009,00	7 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - MACA	SICA SICA	MACA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4887,00	4 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - MACA	PLAZA MORENO	MACA	MANTENIMIENTO MACA	MOTONIVELADORA	6738,00	1 Ha (APROXIMADO)	2	SE REALIZO EN MANTENIMINETO DE PLAZA MORENO Y AREA URBANA DE COMUNIDAD MACA
SICA SICA - CENTRO	CARRETERA	OJTAYA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4344,00	2 KM (APROXIMADO)	1	

DISTRITO SICA SICA



ALUMBRADO PUBLICO

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Sica Sica	Plaza 14 de noviembre	90%	19/12/2022
	Centro de Salud Integral Sica Sica	70%	12/10/2022
	U.E.Conalsi	90%	6/12/2022
Collana	Alumbrado Publico	90%	27/9/2022
Capunuta	Alumbrado Publico	90%	30/9/2022
Maca	Alumbrado Publico	90%	30/9/2022
Uchusuma	Alumbrado Publico	90%	27/9/2022
Calacota Baja	Alumbrado Publico	100%	2/6/2022
Calacota Alto	Alumbrado Publico	100%	3/6/2022
Huaña Jahuirá	Alumbrado Publico	100%	3/6/2202

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
SICA SICA - COLLANA				Si	35000	El tramite se inicio ha fines del año 2021, cuenta con resolución de admisión y no fue concluido por falta de presupuesto
SICA SICA - CAPUNUTA						
SICA SICA - UCHUSUMA						
SICA SICA - MACA						
SICA SICA - CENTRO						
ZONA 16 DE JULIO	SI		Iniciado con la entrega de planos de lote aprobados y resoluciones catastrales para cada lote			Se ha generado ingresos propios para el municipio que alcanza a 17,000 Bs

DISTRITO LAHUACHACA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
LAHUACHACA - ASUNCION	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAHUACHACA ZONA ASUNCION (Componente I)	92.150,00	5874	5874	100%	Ejecutado
LAHUACHACA - ASUNCION	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA ZONA ASUNCION (COMPONENTE II)	97.228,00	5874	5874	100%	Ejecutado
LAHUACHACA - NUEVA ESPERANZA	CONSTR. CENTRO CULTURAL Z. NUEVA ESPERANZA (FASE II)	91.100,00	5874	5874	100%	Ejecutado
LAHUACHACA - CALA CALA	CONST. RESERVORIO DE AGUA CON REVESTIMIENTO DE GEOMEMBRANA FASE II CALA CALA PUJRAVI	42.485,00	293	5874	90%	En Ejecucion
LAHUACHACA	CONSTR. CORDÓN DE ACERA AV. DEL MAESTRO LAHUACHACA FASE I	94.100,00	5874	5874	100%	Ejecutado
LAHUACHACA	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO LAHUACHACA	79.911,00	5874	5874	100%	Ejecutado
SURCAVITO	CONSTRUCCION PLAZA SURCAVITO - COMUNIDAD SURCAVITO	46.376,00	210	5874	100%	Ejecutado
MILLO	SISTEMA DE MICRO RIEGO - COMUNIDAD MILLO	22.900,00	270	5874	100%	Ejecutado
MILLO	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO ZONA NUEVA ESPERANZA - ZONA MILLO	19.994,00	270	5874	100%	Ejecutado
HUAYCHANI	ADQUISICION DE CAÑERIA PARA AGUA POTABLE DE 2" PVC COM HUAYCHANI	13.050,00	90	5874	100%	Ejecutado
CALA CALA PUJRAVI	CONSTRUCCION DE 6 AULAS UNIDAD EDUCATIVA PUJRAVI LAHUACHACA	150.000,00	293	5874	100%	Obra de continuidad
ALTO PUJRAVI	ADQUISICION DE TANQUE PLASTICO DE AGUA POTABLE ALTO PUJRAVI	17.980,00	124	5874	100%	Ejecutado

DISTRITO SICA SICA



MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
CALACOTA BAJA	DOBLE VIA	CALACOTA BAJA	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	11255,00	1,8 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO
CALACOTA ALTO	CARRETERA	CALACOTO ALTO	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	15220,00	2 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO DE COM. CALOCOTO ALTO
SICA SICA - COLLANA	SICA SICA	COLLANA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	5973,00	3 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - CAPUNUTA	CAPUNUTA	KANAPATA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL Y MOTONIVELADORA	2025,00	7 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - UCHUSUMA	SICA SICA	UCHUSUMA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	7009,00	7 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - MACA	SICA SICA	MACA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4887,00	4 KM (APROXIMADO)	1	
SICA SICA - MACA	PLAZA MORENO	MACA	MANTENIMIENTO MACA	MOTONIVELADORA	6738,00	1 Ha (APROXIMADO)	2	SE REALIZO EN MANTENIMINETO DE PLAZA MORENO Y AREA URBANA DE COMUNIDAD MACA
SICA SICA - CENTRO	CARRETERA	OJTAYA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4344,00	2 KM (APROXIMADO)	1	
LAHUACHACA - ALAMOS	CALLES LOC LAHUACHACA	DISTRITO LAHUACHACA	PERFILADO Y CUNETEADO DE CALLES	MOTONIVELADORA	18494,00	15 KM (APROXIMADO)	4	SE REALIZO PERFILADO Y CUNETEADO DE ZONA 4 DE JULIO, TURISTICA, Z. NORTE, ASUNCION Y OTROS
LAHUACHACA - 4 DE JULIO	ZONA EVO MORALES	4 DE JULIO NORTE-ALAMOS U.E. COTECLA - COM SURCAVITO	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	37678,00	20 KM (APROXIMADO)	7	SE REALIZO MANTENIMINETO Y RIPIADO ZONAS EVO MORALES, 4 DE JULIO, ALAMOS, U.E. COTECLA, COM. SURCAVITO
MILLO	MILLO	HUAYCHANI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	12840,00	5 KM (APROXIMADO)	2	
QUESERIA	LAHUACHACA	QUESERIA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL	1086,00	5 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO CON PALA FRONTAL
ALTO PUJRAVI	CRUCE ALTO PUJRAVI	ALTO PUJRAVI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	2964,00	2,5 KM (APROXIMADO)	1	
	ALTO PUJRAVI	RIO	APERTURA DE CAMINO	EXCAVADORA	16399,00	2,5 KM (APROXIMADO)	6	
VILUYO CHICO	DOBLE VIA	VILUYO ASIRUNI	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	20241,00	5,5 KM (APROXIMADO)	2	

DISTRITO SICA SICA



ALUMBRADO PUBLICO

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Lahuachaca	Plaza principal	80%	19/8/2022
	Zona Villa Aroma	90%	6/5/2022
	Coliseo	95%	12/9/2022
	Hospital Centro Materno Infantil	70%	18/11/2022
	Zona norte	100%	19/4/2022
	U.E. Eden	100%	30/5/2022
	Zona Asuncion	95%	24/3/2022
Surcavito	Zona norte A	90%	11/5/2022
	Alumbrado publico	100%	4/8/2022
Millo	Alumbrado publico	100%	23/5/2022
Huaychani	Alumbrado publico	0%	
Viluyo Chico	Alumbrado publico	100%	26/5/2022

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
LAHUACHACA - ALAMOS	SI					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
LAHUACHACA - ASUNCION	SI					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
LAHUACHACA - VILLA AROMA	SI					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
LAHUACHACA - EVO MORALES	SI		Iniciado con la entrega de planos de lote aprobados y resoluciones catastrales para cada lote			Ley aprobada, el costo fue asumido por los vecinos, los vecinos están cancelando el costo de la tasa de aprobación de la planimetría y se ha iniciado la entrega de planos de lote y certificados catastrales
LAHUACHACA - CALA CALA	SI					Ley aprobada, el costo fue asumido por los vecinos
LAHUACHACA 14 DE SEPTIEMBRE	Si					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
LAHUACHACA - 3 MAYO						
LAHUACHACA - 23 DE MARZO	SI					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
LAHUACHACA	Si				70000	Se cuenta con la Ley de Área Urbana, el trámite está en el Viceministerio para su Homologación

DISTRITO GERMAN BUSCH KONANI



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
KONANI	REFACCION DE AMBIENTES SUB ALCALDIA KONANI - TIENDA EMAPA".	27.800,00	960	960	100%	Ejevcutado
CATAVI	MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO CATAVI. CESPED SINTETICO	300.000,00	664	960	100%	Ejevcutado
AYZACOLLO	CONSTRUCCION DE ENMALLADO CANCHA AYZACOLLO"	50.000,00	725	960	100%	Ejevcutado
AYZACOLLO	CONSTRUCCION DE ENMALLADO CANCHA AYZACOLLO"	35.440,00	725		100%	Ejevcutado
AYZACOLLO	COMPLEMENTACION PLAZA AYZACOLLO	18.000,00	725		15%	En Ejecucion
AYZACOLLO	CONSTRUCCION DE ENMALLADO CANCHA AYZACOLLO"	35.440,00	725		100%	Ejevcutado
AYZACOLLO	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PROD AGRICOLAS COMUNIDAD AYZACOLLO	20.000,00	725		100%	Ejevcutado
AYZACOLLO	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PROD AGRICOLAS COMUNIDAD AYZACOLLO	13.021,00	725		100%	Ejevcutado
HUANACOLLO	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD HUANACOLLO	50.000,00	656	656	0%	No se Ejecuto
HUANACOLLO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CANCHA POLIFUNCIONAL U.E. HUANACOLLO (FASEII)	18.325,00	656	656	100%	Ejevcutado
HUANACOLLO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE HUANACOLLO.	19.015,00	656	656	100%	Ejevcutado
KULLUHUMA	ADOQUINADO PLAZA PRIMCIPAL KULLUMA	40.165,00	277	277	100%	Ejevcutado
PUCARA	CONSTRUCCION CESPED CINTETICO DEL ESTADIUM TUPAK KATARI - COMUNIDAD PUCARA	300.000,00	371	656	0%	Se dio inicio de proceder
TARUCA MARCA	CONCLUSION DE LA PLAZA PRINCIPAL FASE II TARUCA MARCA	53.200,00	381	656	100%	Ejevcutado
VILAQUE	CONCLUSION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VILAQUE	63.000,00	436	656	100%	Ejevcutado

DISTRITO GERMAN BUSCH KONANI



MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
KONANI	ZONA NORTE B	KONANI	MANTENIMIENTO DE CAMINO RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	17620,00	6 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO MANTENIINETO DE CAMINO EN DISTRITO KONANI EN ZONA NORTE B
	ZONA NORTE A	KONANI		MOTONIVELADORA	6916,00	6,5 KM (APROXIMADO)	2	
CATAVI	DOBLE VIA	CATAVI	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	19601,00	5 KM (APROXIMADO)	2	
AYZACOLLO	KONANI	AYZACOLLO	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	22367,00	20 KM (APROXIMADO)	3	
HUANOCOLLO	CRUCE HUANOCOLLO	HUANOCOSE	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	19117,00	6 KM (APROXIMADO)	2	
CONCHAMARCA	CRUCE	CONCHAMARCA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	5928,00	6 KM (APROXIMADO)	1	
PUCARA	CRUCE	PUCARA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	3458,00	4 KM (APROXIMADO)	1	
TARUCA MARCA	MILLA MILLA	TARUCAMARCA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	6422,00	6 KM (APROXIMADO)	1	
POSOCONI	AYZACOLLO	POSOCONI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	7410,00	6 KM (APROXIMADO)	2	
MILLA MILLA	KONANI	MILLA MILLA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4904,00	8 KM (APROXIMADO)	2	
	MILLA MILLA	AREA CULTIVOS	MANTENIMINETO DE CAMINO Y NIVELADO DE CANCHA	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	88807,00	8 KM (APROXIMADO), 1 Ha (APROXIMADO)	7	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO Y NIVELADO DE CANCHA DE UN CORTE ALTURA MAXIMA DE 1,5 METROS Y RELLENO DE 0,5 METROS EN SECTOR DE RELLENO
IMILLA IMILLA	MILLA MILLA	IMILLA IMILLA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	28615,00	15 KM (APROXIMADO)	5	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO RIPIADO
INST. PABLO SARATE VILLCA	INSTITUTO	SARATE VILLCA	MANTENIEMTO DE PREVIOS DE INSTITUTO SARATE VILLCA		2964,00	2 Ha (APROXIMADO)	1	INSTITUTO SARATE VILLCA

DISTRITO GERMAN BUSCH KONANI



AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Konani	Centro de Salud	90%	7/1/2022
	Zona norte A	90%	11/5/2022
	Zona norte B	90%	6/5/2022
	Zona sud oeste	90%	6/5/2022
	Alumbrado publico	85%	7/12/2022
	U.E. Konani	80%	8/8/2022
	U.E. Villa Aroma	80%	23/8/2022
Catavi	U.E. Prof. Elizardo Perez	80%	1/8/2022
	Alumbrado publico	100%	6/7/2022
Ayzacollo	Alumbrado publico	100%	8/6/2022
Huanacollo	Alumbrado publico	90%	15/9/2022
Conchamarca	Alumbrado publico	100%	25/5/2022
Kulluhuma	Alumbrado publico	90%	17/5/2022
Pucara	Alumbrado publico	100%	1/9/2022
Tarucamarca	Alumbrado publico	100%	22/8/2022
Vilaque	Alumbrado publico	80%	17/5/2022
Milla Milla	Alumbrado publico	90%	19/9/2022

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
KONANI						
Zona Nort A	Si					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
Zona Nort B	Si					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
Zona Los Pinos	Si					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos
Zona Sud Este	Si					Con informe con observaciones, el costo de la elaboración de la planimetría es asumido por los vecinos

DISTRITO AYAMAYA



INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE RED PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AYAMAYA	80.000,00	779	779	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVENSION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
SICA SICA	CEN. SUR. AYAMAYA	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	34364,00	22 KM (APROXIMADO)	4	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TODAS SUS COMUNIDADES

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Ayamaya	Alumbrado publico	80%	13/9/2022
Cotacotani	Alumbrado publico	80%	13/9/2022
Villa Exaltacion	Alumbrado publico	80%	13/9/2022

DISTRITO PANDURO



INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION CANCHA CESPED SINTETICO VILLA CAICONI	50.000,00	246	1558	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
PANDURO	POBLACION	PANDURO	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	15996,00	6 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO PERFILADO Y CUNETEADO DE CALLES DE DISTRITO PANDURO
CARBUYO JALSURI	CRUCE	CARBUYO JALSURI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4446,00	4 KM (APROXIMADO)	1	

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Panduro	Alumbrado publico	80%	28/3/2022
	Sub Alcaldia	90%	3/5/2022
	C.S. Panduro	100%	4/5/2022
Villa Caiconi	Alumbrado publico	80%	29/3/2022
Jalsuri carbuyo	Alumbrado publico	80%	29/3/2022

DISTRITO CHIJMUNI



INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CONSTR. CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS BAJO CHIJMUNI - OBRA FINA	76.720,00	70	70	100%	Ejecutado
CONSTRUCCION CASA DE GOBIERNO CHIJMUNI	310.000,00	184	753	100%	Ejecutado
CONSTRUCCION DE 6 AULAS UNIDAD EDUCATIVA CHIJMUNI	114.000,00	184	75	100%	Ejecutado
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL U.E. PIQUIÑANI	20.000,00	140	140	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
BAJO CHIJMUNI	CHURILLANGA	BAJO CHIJMUNI PIQUIÑANI	DRAGADO DE RIO KETU	EXCAVADORA	28037,005	9 KM (APROXIMADO)	9	SE REALIZO EL DRAGADO DE RIO KETU EN SECTOR DE COMUNIDADES DE CHURILLANGA, BAJO CHIJMUNI, PIQUIÑANI
CHIJMUNI	CALLES	CAMINOS ALEDAÑOS	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	8780,002	1,8 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO DE DISTRITO CHIJMUNI
CHURILLANCA	CHIJMUNI	CHURILLANGA	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	8780,00	4,5 KM (APROXIMADO)	3	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO DE COMUNIDAD CHIJMUNI
CHIJRA HUITO	CALACOTA ALTA	CHIJMUNI	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	15220,009	15,22 KM (APROXIMADO)	3	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO CON INICIO TRAMO CALACOTA ALTA HASTA CHIJMUNI
IRO NORTE	CHIJMUNI	IRO NORTE	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	10417,00	1,8 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO PERFILADO, CUNETEADO Y RIPIADO DE COMUNIDAD IRO NORTE
PIQUIÑANI	INICIO PIQUIÑANI	FINAL PIQUIÑANI	RIPIADO Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	18018,004	18,018 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO MANTENIMIENTO CAMINO EN COMUNIDAD PIQUIÑANI
	PUENTE BATEON	RIEL	DRAGADO RIO BATEON	EXCAVADORA	57132,002	57,132 KM (APROXIMADO)	16	SE REALIZO DRAGADO DE RIO BATEON POR LO QUE SE INUNDO EN GESTION 2022

DISTRITO CHIJMUNI



AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Chijmuni	U.E. Nacional Chijmuni	80%	12/1/2022
	Plaza principal	90%	19/7/2022
	Alumbrado publico	80%	19/7/2022
Bajo Chijmuni	Alumbrado publico	85%	19/7/2022
Iro Norte	Alumbrado publico	85%	19/7/2022
Jamachuma	Sin energia electrica	-	
Churillanga	Bomba de agua	90%	28/7/2022
Piquiñani	U.E. Piquiñani	100%	2/3/2022
	Alumbrado publico	100%	21/5/2022
Chijrahuito	Sin energia electrica	-	
Chilligua	Sin energia electrica	-	

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
CHIJMUNI	Si	45000	Si	Si	55000	Cuenta con Ley de aprobación del Area Urbana, con tramite en el Viceministerio para su Homologación

DISTRITO JARUMA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
JARUMA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: CONSTRUCCION BATERIA DE BAÑOS y DUCHA U.E. "JARUMA A" (Obra Gruesa)	13.722,00	79	79	100%	Ejecucion
CAYACA	COMPLEMENTACION PLAZA CAYACA FASE II	20.000,00	147	147	100%	Ejecucion
CAYACA	MEJORAMIENTO PLAZA CAYACA (Complementacion)	28.710,00	147	147	100%	Ejecucion
IQUIACA	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE IQUIACA.	15.000,00	108	108	100%	Ejecucion
OJTAYA	CONST. ACERA PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD OJTAYA	90.000,00	106	106	100%	Ejecucion
ACHAYAPU	ALQUILER MAQ. PESADA - FASE 1, APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD ACHAYAPU	14.935,00	103	103	100%	Ejecucion
APJAPURI SANTA ROSA	PLAZA PRINCIPAL - COMUNIDAD APJARURI SANTA ROSA	16.675,00	115	115	100%	Ejecucion
APJAPURI SANTA ROSA	MATERIALES PARA "AMPLIACION DE BATERIAS SANITARIAS-SANTA ROSA DE APJARURI	19.680,00	115	115	100%	Ejecucion
VILA VILA	COMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL VILA VILA	13.195,00	91	91	100%	Ejecucion

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVENSION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
JARUMA	I. JARUMA	F. JARUMA	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CALLES	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	15556,00	6 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE PERFILADO Y CUETEADO DE CAMINO Y CALLES DE DISTRITO JARUMA
CAYACA	CRUCE	CAYACA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	3458,00	5 KM (APROXIMADO)	1	
APJAPURI SANTA ROSA	CARRETERA APJARURICAMINO		MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	3458,00	4,8KM (APROXIMADO)	1	

DISTRITO JARUMA



AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Jaruma	Alumbrado publico	90%	16/9/2022
	Centro de salud	90%	13/7/2022
	U.E. Jaruma A, U.E. Jaruma B	85%	16/9/2022
Cayaca	Alumbrado publico	95%	9/8/2022
Iquiaca	Alumbrado publico	90%	17/2/2022
Murmuntani	Alumbrado publico	90%	26/4/2022
Aroma	Alumbrado publico	80%	11/10/2022
Ojtaya	Alumbrado publico	90%	7/7/2022
Achayapu	Alumbrado publico	90%	25/8/2022
Santa Rosa Apjaruri	Alumbrado publico	95%	17/2/2022
Vila Vila	Alumbrado publico	80%	26/4/2022

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
JARUMA	Si					Proyecto elaborado

DISTRITO COLLPA PUCHO BELEN



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
BELEN	CONSTRUCCION 4 VIVIENDAS PARA PROFESORES DE LA U.E. COLLPA BELEN - OBRA FINA (FASE I)	46.329,00	620	1454	100%	Ejecutado
ORIGINARIO CHECA BELEN	COSNTRUCCION CASA DE ACOJIDA CHECA BELEN (FASE II)	44.370,00	306	306	100%	Ejecutado
ROMER KOTA	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO - CON TUBERIAS ROMER KOTA	24.795,00	171	171	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
COLPAPUCHO BELEN ALTO	CERROS COLLPA BELEN	COLLPA BELEN	MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CARGUIO DE PIEDRA	PALA FRONTAL Y VOLQUETE	7009,00	3 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO Y CARGUIO DE PIEDRA
ORIGINARIO CHECA BELEN	BELEN	CHECA BELEN	PERFILADO Y CUNETEADO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4446,00	4 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO MANTENIMINETO DE CAMINO CON EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA

DISTRITO COLPA PUCHO BELEN



AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Belen	Alumbrado publico	90%	6/9/2022
Collpapucho Belén Alto	U.E. Collpa Belen	80%	24/8/2022
	Alumbrado publico	95%	6/9/2022
Originario Checa Belén	Alumbrado publico	90%	27/7/2022
Romer Kota	Alumbrado publico	90%	1/8/2022

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
BELEN	Si			Si	30000	Cuenta con Ley de Planimetría aprobada, el costo corrio por cuenta de los vecinos, el trámite de homologación esta iniciado en el Viceministerio de Autonomías
COLPAPUCHO BELEN ALTO	Si	40000				Con Informe con observaciones

DISTRITO MACHACAMARCA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
ANGOSTURA	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (Complementacion) COMUNIDAD ANGOSTURA	31.100,00	231	231	100%	Ejecutado
MACHACAMARCA	TUBERIAS PARA SAP LA COMUNIDAD DE: ALTO COLLANA DEL DISTRITO DE MACHACAMARCA	29.000,00	324	324	100%	Ejecutado
LLOJLLA CHICO	CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LLOJLLA CHICO (OBRA FINA)	30.000,00	213	213	100%	Ejecutado
VILLA TOLOMA	CONSTRUCCION DE CORNOS DE ACERAS DE PLAZA PRINCIPAL - COMUNIDAD VILLA TOLOMA	18.000,00	127	127	100%	Ejecutado


MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVENSION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
ANGOSTURA	ANGOSTURA	MACHACAMARCA	PERFILADO Y CUNETEADO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	3952,00	4 KM (APROXIMADO)	1	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINO CON EQUIPO PESADO MOTONIVELADORA
ALTO COLLANA	ALTO COLLANA	MACHACAMARCA - VILLA TOLOMA	PERFILADO Y CUNETEADO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	4446,00	5 KM (APROXIMADO)	1	PERFILADO Y CUNETEADO DE CAMINO

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Machacamarcá	Centro de Salud	100%	25/4/2022
	Alumbrado publico	90%	11/10/2022
Angostura	Alumbrado publico	90%	11/10/2022
Alto Collana	Alumbrado publico	90%	7/3/2022
Janko Kollo	Alumbrado publico	100%	6/6/2022
Llojlla Chico	Alumbrado publico	90%	13/6/2022
Llojlla Grande	Alumbrado publico	90%	27/4/2022
Villa Toloma	Alumbrado publico	90%	25/3/2022

DISTRITO KAJANI




INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
KAJANI	Ampliacion muro perimetral unidad educativa kajani	20.000,00	182		100%	Ejecutado
SALLA	CONSTRUCCION DE BARANDA PARA LA SEDE SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE SALLA	11.606,00	45	45	100%	Ejecutado
TAMBO	cosntruccion 2 aulas U.E. tambo obra gruesa	20.000,00	105	873	100%	Ejecutado
TAMBO	CONSTRUCCION 2 AULAS U. E. TAMBO OBRA GRUESA	69.900,00	105	873	100%	Ejecutado
TAMBO	MATERIEL DE CONSTRUCCION PARA LA SEDE SOCIAL TAMBO (Losa)	19.225,00	105	873	100%	Ejecutado
VILUYO GRANDE	MEJORAMIENTO DE CAMINO COMUNAL - VILUYO GRANDE	10.050,00	176	176	100%	Ejecutado
CALLARI ALTO	MATERIAL CONST. PARA CERCAR LIMITES COMUNIDAD DE CALLARI ALTO DEL DISTRITO DE KAJANI	1.156,00	8	8	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVENSION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
TOLOMA	COM. TOLOMA	COM. TOLOMA	APERTURA Y AMPLIACION DE COTAÑAS	EXCAVADORA	25435,68	0,3 Ha (APROXIMADO)	6	SE REALIZO APERTURA DE COTAÑAS PARA ALMACENAR AGUAS DE LLUVIA PARA ALIMETACION DE SERES VIVOS
VILUYO GRANDE	CRUCE CHUACOLLO	VILUYO GRANDE	APERTURA DE CAMINO Y NIVELADO Y CUNETEADO	EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	80000,00	7 KM (APROXIMADO)	17	SE REALIZO APERTURA DE CAMINO CRUCE CHUACOLLO HASTA COMUNIDAD VILUYO GRANDE
	CANCHA	CANCHA	NIVELADO DE CANCHA DE FUTBOL	MOTONIVELADORA	4446,00	1 Ha (APROXIMADO)	1	
	LIMPIEZA	ESCOMBROS	LIMPIEZA DE ESCOMBROS PLAZA PRINCIPAL	PALA FRONTAL, VOLQUETE	33041,00	0,5 Ha (APROXIMADO)	6	

DISTRITO KAJANI



AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Karani	Alumbrado publico	90%	25/3/2022
Kajani	Alumbrado publico	100%	23/8/2022
Salla	Alumbrado publico	100%	17/2/2022
Tambo	Alumbrado publico	90%	30/8/2022
Taparasi	Alumbrado publico	90%	6/6/2022
Toloma	Puesto de Salud	100%	5/9/2022
	U.E. Toloma	90%	24/5/2022
	Alumbrado publico	100%	31/8/2022
Callari Alto		0%	
Viluyo Grande	Alumbrado publico	100%	6/6/2022

DISTRITO VILLA CHUACOLLO



MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
CHUACOLLO GRANDE	LAHUIACHACA	CHUACOLLO GRANDE	MANTENIMIENTO DE CAMINO , RIPIADO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	61759,00	35 KM (APROXIMADO)	7	

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Chuacollo Grande	Centro de Salud	90%	20/9/2022
	Alumbrado publico	90%	5/4/2022
Chuacollo Chico	Alumbrado publico	90%	5/4/2022

DISTRITO ACHAYA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
ACHAYA	CONSTRUCCION PLAZA PRINCIPAL DE ACHAYA FASE 1	90.000,00	245	245	100%	Ejecutado
LA RINCONADA	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE COMUNIDAD LA RINCONADA	18.000,00	52	52	100%	Ejecutado
LAQUIRAYA	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE COMPLEMENTACION - COMUNIDAD LAQUIRAYA	44.640,00	192	192	100%	Ejecutado
LAQUIRAYA	MANTENIMIENTO CAMINO COMUNIDAD LAQUIRAYA	27.000,00	192	192	70%	En Ejecucion

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Achaya	C.S. Achaya	90%	25/8/2022
La Rinconada	Sin energia electrica	-	
Laquiraya	Alumbrado publico	90%	10/10/2022
Ventilla	Sin energia electrica	-	

DISTRITO VILLA ESTEBAN ARCE



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
VILLA ESTEBAN ARCE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA ESTEBAN ARCE	60.000,00	436	915	100%	Ejecutado
ANTIPAMPA	CONSTRUCCION SEDE CULTURAL ANTIPAMPA (Ampliacion)	32.700,00	241	241	100%	Ejecutado
HUARACO	Ampliacion Sistema de Agua Potable- Comunidad Huaraco	68.500,00	238	238	100%	Ejecutado
HUARACO	Ampliacion Sistema de Agua Potable- Comunidad Huaraco	30.000,00	238	238	100%	Ejecutado

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Villa Esteban Arce	Alumbrado publico	85%	21/7/2022
	Centro de salud	70%	24/2/2022
	Plaza 23 de marzo	100%	31/8/2022
Antipampa	Sin energia electrica	-	
Huaraco	Alumbrado publico	90%	21/7/2022

DISTRITO CALA CALA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CALA CALA	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO CALA CALA	120.200,00	2087	2087	100%	Ejecutado
CALA CALA	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO CALA CALA	119.683,00	2087	2087	100%	Ejecutado
CALA CALA	ELABORACION DE ANILLAS O CHAPAS PARA EL PUENTE DE LA COMUNIDAD CALA CALA	18.960,00	2087	2087	100%	Ejecutado
CALA CALA	CONSTRUCCION SALON DE ACTOS U.E. CALA CALA (Obra Fina Conclusion)	25.600,00	2087	2087	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVENSION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
CALA CALA	KONANI	CALA CALA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	MOTONIVELADORA	8398,00	7,5 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES DE DISTRITO CALA CALA
	CANCHA	DEPORTIVA	CORTE Y NIVELADO DE CANCHA DEPORTIVA	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	60518,00	1 Ha (APROXIMADO)	13	CORTE, NIVELADO DE CANCHA Y RELLENO DE CANCHA (COMUNIDAD CHOJÑA COLLO)
	POBLACION	CALA CALA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	11405,00	6 KM (APROXIMADO)	1	NIVELADO Y CUNETEADO DE CALLES Y CAMINO DE DISTRITO CALA CALA

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Cala Cala	Alumbrado publico	90%	25/7/2022
	Centro de salud	80%	26/7/2022

CATASTRO

COMUNIDADES O ZONAS	SI CUENTA CON PLANIMETRIA	COSTO DE PROYECTO	PROCESO DE REGULARIZACION DEL DDPP	SI CUENTA CON HOMOLOGACION	COSTO DE PROYECTO	OBSERVACIONES
CALA CALA				Si	35000	El tramite se inicio ha fines del año 2021, cuenta con resolución de admisión y no fue concluido por falta de presupuesto

DISTRITO CULLI CULLI



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
CULLI CULLI ALTO	Conclusion Centro cultural -Culli Culli Alto	60.000,00	453	453	100%	Ejecutado
CULLI CULLI	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA y BAJANTES DE LA SUB ALCALDIA DE CULLI CULLI	9.000,00	921	921	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
CULLI CULLI ALTO	Z. 23 DE MARZO	CULLI CULLI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	2740,00	4 KM (APROXIMADO)	1	
CULLI CULLI BAJO	LAHUACHACA	CULLI BAJO	MANTENIMIENTO DE CAMINO , RIPIADO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	46975,00	30 KM (APROXIMADO)	6	
PACHALLAQUI	RIO	KETU	APOYO DE DEFENSIVO DE RIO KETU	PALA FRONTAL	10317,00	58 KM (APROXIMADO)	2	

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Culli Culli	Puesto de Salud	90%	28/4/2022
Culli Culli Alto	Alumbrado publico	90%	7/6/2022
Culli Culli Bajo	Alumbrado publico	90%	7/6/2022
Pachallaque	Sin energia electrica	-	

DISTRITO TAUCA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
TAUCA	CONSTRUCCION DEFENSIVOS MURO DE GABIONES (PUENTE TAUCA) FASE I	99.511,00	187	187	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
TAUCA	RIO TAUCA	SANTARI	APOYO DE DEFENSIVO PUENTE TAUCA	PALA FRONTAL, VOLQUETE	14536,00	1 KM (APROXIMADO)	4	

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Tauca	Alumbrado publico	90%	24/10/2022
	Sede sindical	100%	24/10/2022

DISTRITO SANTIAGO DE LAURANI



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTA JE DE AVANCE	OBSERVACIONES
SANTIAGO DE LAURANI	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LAURANI	49.992,00	158	379	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
SANTIAGO DE LAURANI	CHARAMKAMAY A PAMPA	SIPE SIEP - SANTIAGO	MANTENIMIENTO DE CAMINO , RIPIADO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	18515,00	9 KM (APROXIMADO)	2	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN COMUNIDADES DE DISTRITO STGO. DE LAURANI
SANTIAGO DE SIPE SIPE								
SANTIAGO DE CACHANI	LIMITE AYAMAYA	CACHANI	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	8892,00	7 KM (APROXIMADO)	2	
	CACHANI	CHANCA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MOTONIVELADORA	2470,00	2 KM (APROXIMADO)	1	

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Santiago de Laurani	Alumbrado publico	90%	1/6/2022
Santiago de Sipe Sipe	Alumbrado publico	90%	1/6/2022
Santiago de Cachani	Alumbrado publico	100%	31/5/2022
Santiago de Villa Sures	Alumbrado publico	100%	31/5/2022

DISTRITO SORA SORA



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTA JE DE AVANCE	OBSERVACIONES
SORA SORA	CONSTRUCCION CASA DE GOBIERNO SORA SORA	95.620,00	342	625	100%	Ejecutado
SORA SORA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD SORA SORA	10.600,00	342	625	100%	Ejecutado
SORA SORA	CONSTRUCCION CASA DE GOBIERNO SORA SORA	100.000,00	342	625	100%	Ejecutado
SORA SORA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL - COMUNIDAD SORA SORA	9.400,00	342	625	100%	Ejecutado
SORA SORA	CONST. SEDE SOCIAL SORA SORA	3.472,00	342	625	100%	Ejecutado
SANTIAGO DE LLALLAGUA	COSNTRUCCION SEDE CULTURAL SAN FRANCISCO DE LLALLAGUA	32.400,00	112	112	100%	Ejecutado
SANTIAGO DE HIRUYO	CONSTRUCCION DE TINGLADO HIRUYO	50.000,00	112	112	100%	Ejecutado
SANTIAGO DE HUATA	Ampliacion de Sist. De Microriego (Tuberias)-Comunidad Santiago de Huata	50.000,00	59	59	100%	Ejecutado

MAQUINARIA

COMUNIDADES	DE TRAMO	A TRAMO	DESCRIPCION DE EJECUCION	INTERVESION DE MAQUINARIA	COSTO TOTAL (Bs)	TOTAL KILOMETROS	DIAS DE TRABAJO	OBSERVACIONES
SORA SORA	APACHITA	VILLA TOTORAL	MANTENIMIENTO DE CAMINO , RIPIADO	PALA FRONTAL, VOLQUETE Y MOTONIVELADORA	22661,00	8 KM (APROXIMADO)	3	SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE VARIOS COMUNIDADES DE DISTRITO SORA SORA
	RIO KETU	RIO KETU	DRAGADO DE RIO KETU	EXCAVADORA	31740,00	4 KM (APROXIMADO)	8	DRAGADO DE RIO KETU EN SECTOR DE JALANTAYA

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Sora Sora	Alumbrado publico	95%	18/3/2022
San Francisco de Llallagua	Alumbrado publico	100%	21/4/2022
Santiago de Hiruyo	Alumbrado publico	100%	18/3/2022
Santiago de Huata	Alumbrado publico	90%	21/4/2022
Villa Totoral	Alumbrado publico	100%	21/4/2022
Sora Sora Norte	Alumbrado publico	95%	18/3/2022

DISTRITO SANTARI



INFRAESTRUCTURA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE PROYECTO	MONTO DE PROYECTO	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS DIRECTOS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
JISKA SANTARI	CONSTR. OBRA FINA CENTRO CULTURAL JISKA SANTARI	65.000,00	387	387	100%	Ejecutado
SANTARI	CONSTRUCCION DEFENSIVOS MURO DE GABIONES (PUENTE SANTARI)	99.876,00	387	387	20%	Ejecutado
SANTARI	MATERIAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DISTRITO SANTARI.	27.000,00	387	387	100%	Ejecutado
	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS PARA RIEGO	49.423,00	387	387	100%	Ejecutado

AREA ELECTRICA

COMUNIDADES	DESCRIPCION DE ATENCION	PORCENTAJE ATENDIDO	FECHA DE ATENCION
Santari Alto	Alumbrado publico	95%	31/01//2022
Santari Bajo	Alumbrado publico	95%	27/1/2022
	U.E. Santari	70%	27/1/2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO



Objetivo priorizado en la gestión 2022

Apoyar al sector productivo agropecuario en las comunidades del municipio de Sica Sica además de responder y apoyar ante los efectos del cambio climático

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

FERIAS EXPOSICION CON FOMENTOS A LA PRODUCCION

DISTRITO	PROYECTO ACTIVIDAD	COMUNIDADES BENEFICIADAS	PRESUPUESTO	EJECUCION
GERMAN BUSCH KONANI	APOYO A PRODUCTORES AGROECOLOGICOS MEDIANTE FERIAS	10	Bs 14.686,00	100%

Objetivo priorizado: fomentar la producción agroecológica de papa, quinua y hortalizas, mostrando el potencial productivo del sector



PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

FERIAS EXPOSICION CON FOMENTOS A LA PRODUCCION				
DISTRITO	PROYECTO ACTIVIDAD	COMUNIDADES BENEFICIADAS	PRESUPUESTO	EJECUCION
CHIJMUNI	APOYO A PRODUCTORES GANADEROS Y LECHEROS MEDIANTE FERIAS	8	Bs 15.030,00	100%

Objetivo priorizado: fomentar la producción ganadera y lechera impulsando el potencial de la región



PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

APOYO A LA PRODUCCION DE QUINUA

DISTRITO	PROYECTO ACTIVIDAD	COMUNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO	EJECUCION
SICA SICA	APOYO A LA PRODUCCION DE QUINUA CON VENDEADORAS MANUALES DE QUINUA	CAPUNUTA CON 28 BENEFICIARIOS	Bs 38.808,00	100%



Objetivo priorizado: apoyar la tecnificación de la producción de quinua en la comunidad

SEGURO AGRARIO - INSA

MDRyT – SEGURO AGRARIO MODALIDAD MINKA

MUNICIPIO	PROYECTO ACTIVIDAD	PRESUPUESTO INVERTIDO GAMSS	EJECUCION
SICA SICA	PAGO PRIMA SEGURO AGRARIO CAMPAÑA AGRICOLA 2021-2022	Bs 252.870,00	100%



Objetivo priorizado: tener cobertura para indemnización del seguro agrario en su modalidad «MINKA» para la campaña agrícola 2021-2022

INDEMNIZACION SEGURO AGRARIO - INSA

N°	DISTRITOS	MONTO INDEMNIZADO POR DISTRITO
1	SICA SICA	Bs 58.240,00
2	SANTIAGO DE LAURANI	Bs 6.350,00
3	SORA SORA	Bs 29.700,00
4	GERMAN BUSCH KONANI	Bs 68.995,00
5	AYAMAYA	Bs 18.000,00
6	PANDURO	Bs 80.750,00
7	CHIJMUNI	Bs 25.320,00
8	MANUEL ISIDORO BELZU	Bs 18.950,00
9	SANTARI	Bs 8.100,00
10	MACHACAMARCA	Bs 9.500,00
11	KAJANI	Bs 39.800,00
12	VILLA ESTEBAN ARCE	Bs 62.575,00
13	CULLI CULLI	Bs 91.000,00
TOTAL INDEMNIZADO		Bs 517.280,00



Objetivo priorizado: logro de indemnización a los afectados por inundaciones mediante seguro agrario modalidad MINKA

- El monto de bs 1000 por hectárea perdida

AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL

DISTRITOS	TOTAL FAMILIAS POR DISTRITO	INV/ DSITRITO
SICA SICA	24	Bs 7.632,00
SANTIAGO DE LAURANI	15	Bs 4.770,00
SORA SORA	24	Bs 7.632,00
PUJRAVI LAHUACHACA	65	Bs 20.670,00
GERMAN BUSCH KONANI	68	Bs 21.624,00
PANDURO	12	Bs 3.816,00
CHIJMUNI	37	Bs 11.766,00
MANUEL ISIDORO BELZU	72	Bs 22.896,00
SANTARI	12	Bs 3.816,00
MACHACAMARCA	51	Bs 16.218,00
KAJANI	35	Bs 11.130,00
VILLA CHUACOLLO	8	Bs 2.544,00
ACHAYA	20	Bs 6.360,00
VILLA ESTEBAN ARCE	10	Bs 3.180,00
CALA CALA	15	Bs 4.770,00
CULLI CULLI	22	Bs 6.996,00
TAUCA	10	Bs 3.180,00
TOTAL FAMILIAS BENEFIADAS	500	Bs 159.000,00



Objetivo priorizado: responder a los damnificados con víveres al sector mas vulnerable

RESPUESTA DGRAD-GADLP: HERRAMIENTAS MENORES

DGRAD- HERRAMIENTAS MENORES Y FRASADAS

DISTRITO	MONTO POR DSITRITO
SICA SICA	Bs. 795,00
SANTIAGO DE LAURANI	Bs. 2.410,00
SORA SORA	Bs. 4.040,00
GERMAN BUSCH KONANI	Bs. 4.015,00
AYAMAYA	Bs. 2.455,00
PANDURO	Bs. 2.405,00
CHIJMUNI	Bs. 5.515,00
SANTARI	Bs. 1.805,00
MACHACAMARCA	Bs. 3.165,00
ACHAYA	Bs. 760,00
VILLA ESTEBAN ARCE	Bs. 1.680,00
CULLI CULLI	Bs. 2.350,00
PUJRAVI	Bs. 1.925,00
TOTAL INVERSION BS.	Bs. 33.320,00



Objetivo priorizado: en respuesta a las familias afectadas por inundación en los distintos distritos

DGRAD-TANQUES DE AGUA (UNIDADES EDUCATIVAS)

Nº	DSITRITO	TANQUES	CANTI DAD	CAPA CIDAD	COSTO	POR DISTRITO
1	KAJANI	SALLA	3	900	2700	3900
		CALLARI ALTO	1	1200	1200	
2	GERMAN BUSCH KONANI	CATAVI	1	1200	1200	1200
3	VILLA ESTEBAN ARCE	VILLA ESTEBAN ARCE	1	1202	1200	1200
		TOTAL	6	TOTAL INVERSION		6300

Objetivo priorizado: proveer de tanques a las unidades educativas de las comunidades afectadas para almacenamiento de agua



DGRAD-DIESEL

DISTRITO	ACTIVIDAD	BENFICIADOS	CANTIDAD DE DIESEL EN LITROS EJECUTADO	INVERSION
CHIJMUNI	DRAGADO RIO BATEON	CHILLIGUA, PIQUIÑANI	1800	Bs 6.696,00
	DRAGADO RIO KHETO	CHURILLANGA, CENTRO CHIJMUNI, CHILLIGUA, PIQUIÑANI	600	Bs 2.232,00
UNION SORA SORA	DRAGADO DE RIO KHETO FASE 2	SORA SORA NORTE, SORA SORA, SORA SORA VILLA TOTOTAL, SANTIAGO DE LLALLAGUA, SANTIAGO DE LAURANI	600	Bs 2.232,00
TOTAL DE LITROS EN DIESEL EJECUTADO			3.000 litros	Bs 11.160,00

Objetivo priorizado: priorizar el desborde de ríos que afectan los cultivos de las comunidades



RESPUESTA DGRAD – GABIONES

DSISTRITO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	INVERSION
TAUCA	CONSTRUCCION DE MURO DE GABIONES	GABIONES DE MALLA OLIMPICA 2M X 1.2M	400	240	BS 96.000,00

COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO

- APJARURI SANTA ROSA
- DISTRITO SANTARI
- CHIJMUNI
- OJTAYA
- JARUMA
- TAUCA

Objetivo priorizado: reforzar las riveras del rio para disminuir las perdida de cultivos en épocas de lluvia



DGRAD-GADLP: ELABORACION DE PROYECTO DE CHAPAS ARMICAS

BENEFICIADOS	DESCRIPCION	COSTO DEL PROYECTO	OBS.
SE PROYECTA BENEFICIAR A 15 COMUNIDADES	REHABILITACION DE CAMINOS CON LA IMPLEMENTACION PUENTES CON CHAPAS ARMICAS 2 POR COMUNIDAD	1.420.706,95	LA CARPETA SE ENCUENTRA EN ESTUDIO A DISEÑO FINAL



MDRYT-IPDSA: PROGRAMA GANADERIA

1ra FASE SEMILLA DE ALFALFA			
DISTRITO	COMUNIDAD/ASOCIACIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCION
SICA SICA	MACA	10	Bs.15.000,00
SORA SORA	DE SORA SORA	19	Bs. 57.000,00
	SANTIAGO DE HIRUYO	19	
PUJRAVI LAHUACHACA	ORIGINARIA ALTO PUIRAVI	2	Bs.3.000,00
GERMAN BUSCH KONANI	AYZACOLLO	25	Bs. 97.500,00
	HUANOCOLLO	18	
	CONCHAMARCA	14	
	PUCARA	8	
AYAMAYA	DISTRITO AYAMAYA	14	Bs. 52.500,00
	CENTRO AYAMAYA	10	
	NORTE AYAMAYA	11	
CHIJMUNI	BAJO CHIJMUNI	10	Bs. 43.500,00
	CENTRO CHIJMUNI	10	
	PIQUIÑANI	9	
JARUMA	ACHAYAPU	7	Bs. 10.500,00
COLLPA PUCHO BELEN	ORIGINARIA ROMER KOTA	7	Bs. 10.500,00
MACHACAMARCA	MACHACAMARCA	10	Bs. 15.000,00
VILLA ESTEBAN ARCE	VILLA ESTEBAN ARCE	20	Bs. 129.000,00
	ANTIPAMPA	56	
	HUARACO	10	
TOTAL		289	BS. 433.500,00



Objetivo priorizado: aumentar la frontera agrícola en producción de forrajes para el mantenimiento de ganado bovino

MDRYT-IPDSA: PROGRAMA GANADERIA

2da FASE ENTREGA DE TORILLOS		
DISTRITO	DETALLE	POR DISTRITO
SORA SORA	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 42.000,00
PUJRAVI LAHUACHACA	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 8.400,00
GERMAN BUSCH KONANI	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 168.000,00
AYAMAYA	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 142.800,00
CHIJMUNI	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 126.000,00
JARUMA	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 33.600,00
COLLPA PUCHO BELEN	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 25.200,00
MACHACAMARCA	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 42.000,00
VILLA ESTEBAN ARCE	TORILLOS DE RAZA PARDO ZUIZO	Bs 386.400,00
TOTAL		Bs 974.400,00

Objetivo priorizado: fomentar la crianza de ganado bovino destinado a la producción de carne.

MDRYT-IPDSA: PROGRAMA TUBERCULOS Y RAICES ANDINAS

DISTRITOS	DETALLE	INV/DISTRITO
SICA SICA	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 38.750
SANTIAGO DE LAURANI	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 23.250
PUJRAVI LAHUACHACA	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 137.950
GERMAN BUSCH KONANI	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 79.050
PANDURO	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 94.550
M. ISIDORO BELZU- JARUMA	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 74.400
SANTARI	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 23.250
KAJANI	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 89.900
ACHAYA	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 68.200
CALA CALA	4 QQ de humus+2kg fossil pro+1 lt emnienda	Bs. 27.900
TOTAL		BS 657.200,00

21 COMUNIDADES
BENEFICIADAS DEL
PROGRAMA

Objetivo priorizado: fomentar la producción de tubérculos andinos mediante la incorporación de fertilizantes e insumos

MDRYT-IPDSA: PROGRAMA GRANOS ANDINOS

PARCELAS DEMOSTRATIVAS GRANOS ANDINOS				
DISTRITOS	COMUNIDADES	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	INVERSION POR PARCELA	COSTO TOTAL
AYAMAYA	AYAMAYA	1	3000	3000
VILLA ESTEBAN ARCE	HUARACO	2	3000	6000
TOTAL INVERSION				Bs. 9.000



Objetivo priorizado: fomentar la producción de QUINUA mediante la tecnificación y desarrollo de nuevas técnicas de cultivo

CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - GAMSS

CONVENIO	PROYECTO	MONTO DE INVERSION FONABOSQUE	CONTRAPARTE GAMSS
FONABOSQUE - GAMSS	RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA	977.316,92	227.625,97



CONVENIO CON INSTITUTO NACIONAL DE INOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL - GAMSS

CONVENIO	DESCRIPCION	POR PARTE DE INIAF	POR PARTE DE GAMSS
MARCO DE COPERACION DE FOMENTO DE LA GANADERIA BOVINA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CHATA, ENFARDADORA, COSECHADORA, EMPAQUETADORA, Y MOTODESBROZADORA	488.000,00	OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA



CONVENIO CON EL SERVICIO DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - GAMSS

CONVENIO	DESCRIPCION	POR PARTE DE SENASAG	POR PARTE DE GAMSS
PROYECTO:TUBERCULOS Y RAICES - CULTIVO DE PAPA	Implementar un sistema de vigilancia fitosanitaria, para el cultivo de papa, en el Municipio de Sica Sica.	LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO	OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA Y TRANSPORTE



CONVENIO CON EL SERVICIO DE SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - GAMSS

CONVENIO	DESCRIPCION	POR PARTE DE SENASAG	POR PARTE DE GAMSS
PROYECTO: GRANOS ANDINOS-CULTIVO DE QUINUA	Implementar un sistema de vigilancia fitosanitaria, para el cultivo de quinua, en el Municipio de Sica Sica.	LOGISTICA Y PERSONAL DE APOYO	OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA Y TRANSPORTE



PRO BOLIVIA – PROLECHE: CENTROS INTEGRALES DE ACOPIO DE LECHE

COMUNIDADES	DESCRIPCION	EQUIPAMIENTO	MONTO
CULLI CULLI ALTO CULLI CULLI BAJO	CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO DE LECHE Y OREÑADORAS	TANQUE DE FRIO Y EQUIPO DE ORDEÑO	380.000,00
ANTIPAMPA	CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO DE LECHE E INSUMOS DE LIMPIEZA	TANQUE DE FRIO, EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD	250.000,00




PROYECTO EMPODERAMIENTO DE JOVENES CON INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN CRIANZA DE OVINOS Y CAMELIDOS

COPERACION	DESCRIPCION	TIPO DE INVERSION	CONTRAPARTE
<p style="text-align: center;">PLAN INTERNACIONAL Y FUNDACION FAUTAPO</p>	<p style="text-align: center;">CAPACITACION A JOVENES DE 14 A 25 AÑOS DE LOS DISTRITOS SICA SICA Y KONANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANIMALES DE RAZA MEJORADA • KOTAÑAS • ESTABLOS 	<p style="text-align: center;">APOYO LOGISTICO</p>



Nº	INSTITUCION	PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	MONTO CAPTADO
1	INSA-MDRYT	INDEMNIZACION SEGURO AGRARION CON 13 DISTRITOS	BS. 517.280,00
2	VIDECI	AYUDA DE DEFENSA CIVIL	BS. 159.000,00
3	GADLP	HERRAMIENTAS MENORES Y FRASADAS DGRAD	BS. 33.320,00
4	GADLP	TANQUES DE AGUA DGRAD	BS. 6.300,00
5	GADLP	DIESEL PARA DRAGADO DE RIOS DGRAD	BS. 11.160,00
6	GADLP	GABIONES RIO TAUCA DGRAD	BS. 96.000,00
7	IPDSA-MDRYT	1º FASE SEMILLA DE ALFALFA	BS. 433.500,00
8	IPDSA-MDRYT	2º FASE ENTREGA DE TORILLOS	BS. 974.400,00
9	IPDSA-MDRYT	PROGRAMA TUBERCULOS RAICES ANDINAS-MDRYT	BS. 657.200,00
10	CIQ-MDRYT	PROGRAMA GRANOS ANDINOS-MDRYT	BS. 9.000,00
11	MMAYA	CONVENIO FONABOSQUE	BS. 977.316,97
12	INIAF-MDRYT	INIAF TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	BS. 488.000,00
13	MDPEP-PROBOLIVIA	CENTRO INTEGRAL DE ACOPIO DE LECHE PROLECHE	BS. 630.000,00
TOTAL, CAPTADO			BS. 4.992.476,97



DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (EDUCACIÓN)



ÁREA DE EDUCACIÓN

Categoría Programática	Des. Cat. Prog	Presupuesto asignado	% Ejecución	DETALLE DE GASTOS EJECTADOS	MONTO
21-027	Multiprogramas Educación	904.961,36	100	Contratación de personal (Profesores de Computación y Conserjes) de Unidades Educativas	904.961,36
21-001	Apoyo al funcionamiento de Educación (Personal)	350.000,00	100	Contratación de Servicio de Transporte Escolar	498.152,00
21-002	Promoción al Acceso y permanencia Escolar (Desayuno Escolar)	1.500.000,00	100	Alimentación Complementaria Escolar (Se realizó la modificación presupuestaria)	1.603.912,35
21-027	Multiprogramas Educación	196.209,00	100	Mantenimiento y reparación de Unidades Educativas	196.209,00
21-027	Multiprogramas Educación	14.000,00	100	Equipamiento de Unidades Educativas.	14.000,00
21-001	Servicios de Educación	103.324,27	100	Pago de servicios básico de Unidades Educativas (Energía Eléctrica)	107.417,40
21-014	Apoyo a Funcionamiento de Telecentros	175.684,90	100	Pago de servicio de internet de Unidades Educativas.	175.684,90
TOTAL EJECUTADO					3.324.652,11

SALUD



PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Apoyo al funcionamiento de salud	1.500.000,00	1.535.041,00	102%
Multiprogramas	500.000,00	468,768.9	94%
Apoyo a Covid-19	200.000,00	91.580	92%
Prestaciones de salud universal	3.274.221,00	2.013.294	61%

CENTRO DE SALUD INTEGRAL SICA SICA:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD INTEGRAL SICA SICA					
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCIÓN 2022	
S.U.S.	PRESTACIONES DE S.U.S PARTIDA 20 099					
MEDICAMENTO	41079		36375	27954	42158	147566
CARMELO	48600		27000		32400	108000
IMPRESA			25308			25308
ESCRITORIO		8347	15681			24028
LIMPIEZA		3361	11172			14533
ODONTO INSUMOS		7636			11213	18849
INSUMOS MEDICOS					2785	2785
INSUMOS DE LABORATORIO		5659			1706	7365
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						348434
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD INTEGRAL SICA SICA					
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA			4800			4800
COMPRESOR ODONTOLOGIA		5700				5700
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				23010		23010
MANTENIMIENTO DE LABORATORIO		2500				2500
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA			16626			16626
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD		945	2521			3466
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						56102
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD INTEGRAL SICA SICA					
NUTRIBEBE		16376			5900	22276
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						22276
EJECUCION TOTAL EN EL CENTRO DE SALUD SICA SICA						426812

CENTRO DE SALUD CON INTERNACION LAHUACHACA:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD CON INTERNACION LAHUACHACA					EJECUCIÓN 2022
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022		
SUS	PRESTACIONES DE S.U.S. PARTIDA 99					
MEDICAMENTO	50000	48268	42322,18	43436	19963	203989,18
CARMELO	10800	10800	16200		16200	54000
IMPRESA			35908			35908
ESCRITORIO		7012	23680			30692
LIMPIEZA			16280			16280
ODONTO INSUMOS		1934			7154	9088
INSUMOS MÉDICOS					9778	9778
ODONTO INSTRUMENTAL						0
INSUMOS RADIOLOGIA			7500			7500
INSUMOS DE LABORATORIO		9390			2544	11934
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						379169,18
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD CON INTERNACION LAHUACHACA					
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA			6200			6200
PERFORACION DE POZO			74298			74298
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				9050		9050
MANTENIMIENTO DE LABORATORIO			2500			2500
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						92048
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD CON INTERNACION LAHUACHACA					
NUTRIBEBE		12788			9440	22228
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA						22228
EJECUCION TOTAL EN EL CENTRO DE SALUD LAHUACHACA						493445,18

CENTRO DE SALUD CON INTERNACION KONANI:

ADQUISICION	CENTRO DE SLUD CON INTERNACION KONANI						EJECUCIÓN 2022
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022			
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99						
MEDICAMENTO	50000	23828	8600	28359	21474	22083	154344
CARMELO	32400	27000			37800	32400	129600
IMPRENTA				7960	7940		15900
ESCRITORIO				12013			12013
LIMPIEZA				11396			11396
ODONTO INSUMOS						13543	13543
INSUMOS MEDICOS						2997	2997
UNSUMOS DE LABORATORIO		4500				3403	7903
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA							347696
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SLUD CON INTERNACION KONANI						
MANTENIMIENTO DE LABORATORIO		2400					2400
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA					4200		4200
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN						15540	15540
COMPRESOR ODONDOLOGIA					5700		5700
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA							27840
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD CON INTERNACION KONANI						
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA			4770				4770
NUTRIBEBE		16100				8260	24360
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA							29130
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA KONANI							404666

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO JARUMA:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO JARUMA				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	20746	35069	19471,76	26654	101940,76
CARMELO	13500	24300	5400	16200	59400
IMPRESA			7275	7126	14401
ESCRITORIO		15028	11023		26051
LIMPIEZA			3164		3164
ODONTO INSUMOS				27729	27729
ODONTO INSTRUMENTAL				23515	23515
INSUMOS MEDICOS				1530	1530
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					257730,76
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO JARUMA				
SILLON ODONTOLOGIA		49900			49900
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				8980	8980
ADQUISICIÓN DE TANQUE DE AGUA		2700			2700
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					61580
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO JARUMA				
NUTRIBEBE		6256		2360	8616
ADQUISICION DE LLANTAS		7810			7810
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD			76472,79		76472,79
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					92898,79
EJECUCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD JARUMA					412209,55

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO VILLA ESTEBAN ARCE:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO VILLA ESTEBAN ARCE				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	18400	22977	11330,3	10445	63152,3
CARMELO	9720	35964			45684
IMPRESA			5956,8	6320	12276,8
ESCRITORIO			5564		5564
LIMPIEZA			9644		9644
ODONTO INSUMOS		3697			3697
INSUMOS MEDICOS				400	400
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					140418,1
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO VILLA ESTEBAN ARCE				
ODONTOLOGIA PIEZAS DE MANO (2)			8400		8400
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				8980	8980
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA			5600		5600
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD			63550,83		63550,83
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					69150,83
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO VILLA ESTEBAN ARCE				
NUTRIBEBE		4876		3540	8416
ADQUISICION DE LLANTA			7810		7810
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					16226
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA VILLA ESTEBAN ARCE					225794,93

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO COLLPA PUCHO BELEN:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO COLLPA PUCHO BELEN				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	15110	14312	23087	22066	74575
CARMELO	8802	12150	5400	13500	39852
IMPRESA			760	4876	5636
ESCRITORIO			5022		5022
LIMPIEZA					0
ODONTO INSUMOS			11195		11195
ODONTO INSTRUMENTAL			17831		17831
INSUMOS MEDICOS				4172	4172
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					158283
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO COLLPA PUCHO BELEN				
COMPRESOR ODONTOLOGICO			6612		6612
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				6490	6490
SILLO ODONTOLOGIA			38000		38000
ACCESORIOS DE ODONTOLOGIA			29100		29100
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD		29839			29839
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					110041
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO COLLPA PUCHO BELEN				
NUTRIBEBE		4324		5664	9988
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					9988
EJECUCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD COLLPA PUCHO BELEN					278312

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO PANDURO:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO PANDURO				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DE S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	14000	2866	4877	9027	30770
CARMELO	8100	7614	7560	8100	31374
IMPRESA			1710		1710
ESCRITORIO			4528		4528
LIMPIEZA			5568		5568
INSUMOS DE ODONTOLOGIA		3497			3497
INSUMOS MEDICOS				2564	2564
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					80011
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO PANDURO				
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA			4300		4300
MATERIALES DE BARANDA		10674			10674
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2490				2490
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD				22896	22896
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					40360
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO PANDURO				
CAMBIO DE GARRAJE			3800		3800
NUTRIBEBE		1840		1416	3256
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					7056
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA PANDURO					127427

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO MACHACAMARCA:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO MACHACAMARCA				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	13500	17992	10682	7959	50133
CARMELO	8640	10800	8100	8100	35640
IMPRESA			6215		6215
ESCRITORIO			801		801
INSUMOS MEDICOS				2239	2239
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					95028
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO MACHACAMARCA				
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				8980	8980
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA		100			100
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					100
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO MACHACAMARCA				
NUTRIBEBE		2024		2124	4148
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					4148
EJECUCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD MACHACAMARCA					99276

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHIJMUNI:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHIJMUNI				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DEL S.U.S. PARTIDA 99				
MEDICAMENTO	13900	11467	10728	5598	41693
CARMELO	16200	8100	4320	10800	39420
IMPRESA			4415		4415
ESCRITORIO		4419			4419
LIMPIEZA		4500	3945		8445
INSUMOS MEDICOS				1855	1855
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					100247
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHIJMUNI				
MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA		100			100
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				2490	2490
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					2590
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHIJMUNI				
NUTRIBEBE		3680		1888	5568
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					5568
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA CHIJMUNI					108405

CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHUACOLLO:

ADQUISICION	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHUACOLLO				
	ene-22	PRIMER TRIMESTRE 2022	SEGUNDO TRIMESTRE 2022	TERCER TRIMESTRE 2022	EJECUCION 2022
SUS	PRESTACIONES DE S.U.S. PARTIDA 01				
MEDICAMENTO	10000	12499	4685,7	7223	34407,7
CARMELO	7020	3240	7020	2160	19440
IMPRESA			129,5		129,5
ESCRITORIO					0
LIMPIEZA					0
ODONTO INSUMOS	3697				3697
INSUMOS MEDICOS				882	882
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					58556,2
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHUACOLLO				
MANTENIMIENTO DE ODONTOLOGIA			5200		5200
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				8980	8980
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					14180
MULTIPROGRAMAS	CENTRO DE SALUD AMBULATORIO CHUACOLLO				
NUTRIBEBE		1104		472	1576
EJECUCION TOTAL DE LA PARTIDA					1576
EJECUCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CHUACOLLO					74312,2

GASTO DE COMBUSTIBLE CENTROS DE SALUD:

MESES	COSTO
ENERO	3010
FEBRERO	7806
MARZO	8580
ABRIL	8525
MAYO	8833
JUNIO	9608
JULIO	12505
AGOSTO	13501
SEPTIEMBRE	10562
OCTUBRE	10295
NOVIEMBRE	9796,8
DICIEMBRE	3945,1
TOTAL COMBUSTIBLE	106966,9

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD:

N°	CARGO	SALARIO MENSUAL	PERSONAL DE CONTRATO	MESES DE TRABAJO	SALARIO TOTAL
1	MEDICO GENERAL	3800	3	11	125400
2	AUXILIAR DE ENFERMERIA	3200	6	11	211200
3	AUXILIAR DE ENFERMERIA	3200	5	3	48000
4	ENCARGADA DE ECOGRAFIA	4200	1	11	46200
5	UNIDAD DE NUTRICION INTEGRAL	3500	1	11	38500
6	ENCARGADO DE LABORATORIO CLINICO	3500	1	11	38500
7	ENCARGADO DE LABORATORIO CLINICO	3500	1	10	35000
8	ENCARGADO DE FARMACIA MUNICIPAL	3500	9	9	283500
9	ENCARGADA DE FARMACIA DE REFERENCIA	3800	1	9	34200
10	TECNICO RADIOLOGO	4200	1	7	28200
11	ODONTOLOGO	3800	1	3	11400
12	ODONTOLOGO	3800	2	9	68400
13	ESTADISTICO - ADMINISTRADOR	2500	3	10	75000
	TOTAL	46500	33	100	1043500

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD:

N°	CARGO	SALARIO MENSUAL	PERSONAL DE CONTRATACION	MESES DE TRABAJO	SALARIO TOTAL
1	ENCARGADO DE MEDICINA TRADICIONAL	2400	1	10	24000
2	CHOFER DE AMBULANCIA MECANICO	2500	5	11	27500
3	CHOFER DE AMBULANCIA	2400	5	11	26400
4	PORTEROS DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	2400	17	11	26400
	TOTAL	12500	29		104300

EJECUCION DE LA PARTIDA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 :

Nº	DETALLE	BENEFICIARIO	MONTO
1	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, ADQUISICION DE BARBIJOS LAVABLES	UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	26.000 BS
2	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	49.580 BS
3	MEDICO COVID	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	16.000 BS
	TOTAL		91.580 Bs

LOGROS, AVANCES

DONACION DE CEASS	MONTO	BENEFICIARIOS
INSUMOS, MEDICAMENTOS PARA COMBATIR LA 4TA OLA DE COVID-19	120.136 BS FECHA: 7/02/2022	❖ C.S. SICA SICA ❖ C.S. LAHUACHACA
INSUMOS, MEDICAMENTOS PARA COMBATIR LA 5TA OLA DE COVID-19	16.294 BS FECHA 29/04/2022	❖ C.S. KONANI ❖ C.S. VILLA E. ARCE ❖ C.S. JARUMA
	1.128.254 BS FECHA: 12/7/2022	❖ C.S. COLLPA P. BELEN ❖ C.S. CHUACOLLO ❖ C.S. PANDURO
	96.818 BS 08/09/2022 TOTAL: 1.361.502 BS COSTO DE LOS INSUMOS Y MEDICAMENTOS	❖ C.S. MACHACAMARCA ❖ C.S. CHUJMUNI

LOGROS, AVANCES

INSTITUCION	MONTO/CANTIDAD	BENEFICIARIOS
Convenio con la Fundación Kantutani programa provista	500 LENTES	<ul style="list-style-type: none"> ❖ NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A 12 AÑOS ❖ PERSONAS CON DISCAPACIDAD ❖ ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS

INSTITUCION	MONTO/CANTIDAD	BENEFICIARIOS
UE-FENSE – MINISTERIO DE SALUD – inscripción de equipamiento del centro de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad Sica Sica	1,567,723.17 Bs	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Habitantes del Municipio de Sica Sica y provincias del Sur.

SLIM - DNA

**DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SICA SICA**



CASOS ATENDIDOS EN D.N.A G.A.M. SICA SICA



TIPOLOGIA	GESTION 2022
ASISTENCIA FAMILIAR	175
FILIACION DE NIÑOS	8
ABANDONO EN ETAPA DE GESTACION	11
GUARDA TEMPORAL DE NIÑOS	13
VIOLACION, ABUSO SEXUAL Y ESTUPRO	16
INFRACCION POR VIOLENCIA PSICOLOGICA	0
CONFLICTO DE CONDUCTA DE NIÑAS (OS) Y ADOLESCENTES	1
LESIONES GRAVES Y LEVES- ROBO AGRAVADO	3
TRATA Y TRAFICO DE NIÑOS	2
REQUERIMIENTOS JUDICIAL Y FISCAL VALORACION PSICOLOGICO Y SOCIAL	120
TOTAL DE LOS CASOS ATENDIDOS	345

SITUACION DE LOS CASOS EN LA GESTION

SITUACION	GEST.2022
CASOS RESULTOS EN DNA	45%
REMITIDOS AL JUZGADO MIXTO CIVIL COMERCIAL Y DE FAMILIA	5%
REMITIDOS A LA FISCALÍA, ETAPA PRELIMINAR	10%
CASOS RESUELTOS CON SENTENCIA, EN ASISTENCIA FAMILIAR, VIOLACIONES Y OTROS.	40%
TOTAL	100%

CASOS ATENDIDOS POR DISTRITO

DISTRITO	GEST. 2022
SICA SICA	18 %
PUJRAVI- LAHUACHACA	64 %
GERMAN BUSCH KONANI	0,5%
AYAMAYA	1 %
PANDURO	0,5 %
CHIJMUNI	1%
JARUMA	0.5 %
COLLPAPUCHO BELEN	0.5 %
MACHACAMARCA	1 %

CASOS ATENDIDOS POR DISTRITO

DISTRITO	GEST. 2022
KAJANI	0.5 %
VILLA CHOACOLLO GRANDE	0.5 %
ACHAYA	0.5 %
VILLA ESTEBAN ARCE	1 %
TAUCA	0.5 %
CALA CALA	1 %
CULLI CULLI	0,5%
SANTIAGO LAURANI	0.5 %
UNION SORA SORA	0.5 %
SANTARI	0.5 %
OTROS MUNICIPIOS	7 %

CASOS ATENTIDOS POR SLIM

TIPOLOGIA	GEST.- 2022
VIOLENCIA INTRA FAMILIAR O DOMESTICA	17
VIOLENCIA PSICOLOGICA	2
VIOLENCIA FISICA	1
VIOLENCIA SEXUAL	0
REQUERIMIENTOS JUDICIAL Y FISCAL VALORACIONES PSICOLOGICO Y SOCIAL	86
TOTAL DE CASOS	106

SITUACION DE LOS CASOS EN SLIM

SITUACION	GEST.-2022
CASOS ABANDONADOS	6
REMITIDOS A LA FISCALÍA, ETAPA PRELIMINAR	10
CASOS RESUELTOS CON SENTENCIA, EN VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y RECHAZADOS POR FISCALIA	4

APOYO A ADULTOS MAYORES

TIPOLOGIA	GEST.-2022
VIOLENCIA INTRA FAMILIAR	8
LESIONES GRAVES Y LEVES	1
AYUDA CON NOTAS (CASOS DE TERRENO)	51
TOTAL DE CASOS	60

SITUACION DE LOS CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES

SITUACION	GEST.-2022
CASOS ABANDONADOS	4
REMITIDOS A LA FISCALÍA, ETAPA PRELIMINAR	5
CASOS RESUELTOS EN DESPACHO	50
CON SENTENCIA Y RECHAZADOS POR FISCALIA	1

25 ADOLESCENTES Y MUJERES SE APOYO CON TERAPIAS PSICOLOGICA EN DNA Y SLIM AL GEST. 2022.

	CONCLUIDAS	EN CURSO	ABANDONARON
DNA	10	4	5
SLIM	0	0	6

INTEGRAL GENERO GENERACIONAL



Actividades

Monto
ejecutado
En bolivianos

Aniversario de las personas con
discapacidad

16.800,00

Aniversario de las personas Adultos
Mayores de la asociación
Apoyo al Aniversario de las
personas Adultos Mayores de otras
comunidades.

30.000,00

7.000.00

Apoyo a los Centros Infantiles

18.000,00

TOTAL

71.800,00

DEPORTES

Responsable de Deportes





DEPORTES

Elaboración de afiches y banners para apoyo al Desarrollo del Deporte	9.140,00
Pago por servicio de transmisión deportiva en apoyo al Desarrollo del Deporte	3.450,00
Pago a Consultor por Producto para apoyo al Desarrollo del Deporte	20.274,00
Adquisición de refrescos y aguas para los distintos eventos deportivos	19.200,00

Compra de materiales deportivos para apoyo al Desarrollo del Deporte	69.584,00
Adquisición de arcos metálicos para el Distrito Chuacollo.	7.000,00
TOTAL	128.648,00

CULTURA Y TURISMO



ÁREA DE CULTURA Y TURISMO



EJECUCIÓN GESTION
2022
En bolivianos

ACTIVIDADES

Pago al señor Gómez Mamani Gonzalo Fausto por el servicio de instalación de equipo de transmisor de radio FM.	25.315,00
Pago al señor Choque Quispe José Luis por el servicio de material impreso para la comunidad de Culli Culli y Santari	3.600
Pago al señor Choque Quispe José Luis por la adquisición de material de imprenta para la comunidad Chijmuni	4.800
Pago al señor Marca Mamani Elvis por el servicio de sonido y alquiler de tarima para la escuela superior de formación de maestros en villa Aroma.	5,917.16
Pago al señor Hidalgo Pacaja Cesar Arturo por la adquisición de refrescos para el ampliado en la comunidad de Belén	15,075.00
Pago a la señora Poma Villanueva Amalia por la adquisición de material deportivo y recreativo en apoyo al Turismo.	15,212.00

TOTAL

69.919,16

UNIDAD JURÍDICA

CANTIDAD DE PROCESOS JURIDICOS

N°	TIPO DE PROCESO	CONCLUIDOS	EN CURSO	TOTAL
1	Penal	1	9	10
2	Coactivo Fiscal	0	0	0
3	Coactivo Social	8	6	14
4	Contencioso Administrativo	0	6	6
5	Sumarios Administrativos	2	0	2
6	Civiles	0	0	0
7	Laborales	2	0	2
8	Acción Constitucional	0	1	1
9	Otros (instancia administrativa)	0	9	9
TOTAL PROCESOS		13	31	44

La Unidad Jurídica tiene a su cargo los siguientes procesos, entre judiciales y administrativos que se detallan a continuación:

-Ocho procesos Coactivos Sociales, iniciados por la Caja Nacional de Salud – CNS, en contra del GAM Sica Sica, por aportes devengados desde la gestión 1998.

-Tres procesos Coactivos Sociales, iniciados en contra del GAM Sica Sica por las AFPs Fututo de Bolivia y Previsión (depurada).

-Tres procesos Coactivos Sociales, iniciados por Provivienda, en contra del GAM Sica Sica, por incumplimiento de pagos de las gestiones anteriores.

-Seis procesos Contenciosos Administrativos, iniciados por la empresa URGENTE en contra del GAM Sica Sica.

-Dos procesos Sumarios Administrativos Internos, en contra ex servidores públicos.

-Una Acción Constitucional de Cumplimiento, planteada por la empresa CROWN Ltda. Dos Demandas Laborales planteados en contra GAM Sica Sica, por los ex servidores públicos y ex Concejal Municipal.

-Tres problemas de límites, (Lequepampa, Chijmuni y Provincia Loayza),

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN POA UAI 2022

N°	Actividad programada en el POA 2022	Actividades Ejecutadas 2022	Observaciones emergentes de Auditorías e informes emitidos
1	Auditoría de Confiabilidad de EEFF del GAM Sica Sica gestión 2021	INF/AUD INT/01-2022 Informe del Auditor Interno correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros del GAM SICA SICA por la gestión cerrada al 31 de diciembre 2021.	---
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad	INF/AUD INT/02-2022 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica por la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2021.	13 Observaciones
3	Auditoría Operativa sobre recursos IDH gestión 2021	INF/AUD INT/03-2022 Informe de Auditoría Operacional sobre el uso de Recursos Provenientes del IDH por la gestión cerrada al 31 de diciembre 2021.	0
4	Informe de control interno emergente de la Auditoría Operativa a recursos IDH.	No emergió un Informe de Control Interno producto de la Auditoría Operacional sobre el uso de recursos provenientes del IDH, por la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2021.	---
5	Relevamiento de información específico sobre Cuentas por Cobrar	GAMSS/UAI/INF/RIE N° 015/2022 Informe de Relevamiento de Información Específica sobre Cuentas por Cobrar correspondiente a la gestión 2021.	---
6	Informe Preliminar sobre Cuentas por Cobrar emergente del relevamiento	<p>Como resultado del Relevamiento de Información Específica se concluye no auditable sin embargo producto de la revisión se emitió informes de control interno como se detalla a continuación:</p> <p>GAMSS/UAI/INF/CI N° 016/2022 Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre Cuentas por Cobrar correspondiente a la gestión 2021.</p> <p>GAMSS/UAI/INF/INT N° 017/2022 Informe Interno para la Regularización de descargos y/o recuperación de recursos otorgados durante la gestión 2021.</p>	4 Observaciones 1 Observación
7	Auditoría operativa sobre planillas de sueldos	<p>Se realizó el Relevamiento de Información Específica producto de ello se concluye que no es auditable, para ello se emitió en el siguiente informe donde se determina las causas por las cuales son es auditable.</p> <p>GAMSS/UAI/INF/INT N° 018/2022 Informe de Relevamiento de Información Específica sobre el pago de remuneraciones al personal de planta, personal eventual y consultores individuales de línea de las gestiones 2017 al 2021.</p>	---

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POA 2022

N°	Informes Emitidos	Opinión Legal	Observación/Aclaración
1	INF.AUD INT/02-2021 Informe Circunstanciado sobre Pago de Remuneraciones del personal municipal correspondiente al año 2020 con el presupuesto de la gestión 2021. (reformulado en la gestión 2022).	No remitido por la Unidad Jurídica	
2	INF.AUD INT/04-2021 Informe Circunstanciado sobre Transferencias de Recursos Financiados por el fondo de desarrollo indígena, a otros fines. (reformulado en la gestión 2022).	No remitido por la Unidad Jurídica	Según información verbal de la Unidad Jurídica se encuentra con denuncia en el Ministerio Publico
3	INF.AUD INT/04-2022 Informe Circunstanciado sobre Recursos del Seguro Universal de Salud transferidos a otros fines del 01 de enero 2019 al 30 de abril de 2021	No remitido por la Unidad Jurídica	Según información verbal de la Unidad Jurídica se encuentra con denuncia en el Ministerio Publico.
4	INF/AUD INT/05-2022 Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre Proyecto de Mejoramiento de la Producción de Leche y Carne en el Municipio de Sica Sica financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). (no evaluado por la Contraloría General del Estado y Fondo de Desarrollo Indígena).	---	---
5	INF.AUD INT/06-2022 Informe Circunstanciado sobre Convenio 042/2018 suscrito entre el GADLP, GAMSS y GAML para mejoramiento de carretera cruce Luribay el año 2018.	No remitido por la Unidad Jurídica	Según información verbal de la Unidad Jurídica se encuentra con denuncia en el Ministerio Publico.
6	INF.AUD INT/07-2022 Informe Circunstanciado sobre Convenio 046/2019 suscrito entre el GADLP y GAMSS para mejoramiento de carretera Lahuachaca – cruce San José el año 2019.	No remitido por la Unidad Jurídica	Según información verbal de la Unidad Jurídica se encuentra con denuncia en el Ministerio Publico.
7	INF.AUD INT/08-2022 Informe Circunstanciado sobre Contrato de Adquisición de fotocopiadoras para unidades educativas del municipio de Sica Sica.	No remitido por la Unidad Jurídica	
8	INF.AUD INT/09-2022 Informe Circunstanciado sobre Contrato de Adquisición de 3 ambulancias para centros de salud a cargo del GAM SICA SICA.	No remitido por la Unidad Jurídica	

N°	Detalle de Auditorías	Auditorías Realizadas
1	Auditoría Financiera	0
2	Auditoría Operacional	1
3	Auditoría Proyectos de Inversión Publica	0
		0
5	Auditorías Ambientales	0
6	Auditoría Tecnologías de Información y comunicación	0
7	Auditoría de Confiabilidad	1
Total Auditorías realizadas		2

RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL



■ **GESTIÓN - 2022**

■ **LEGISLATURA 2022**

CHSAFIC MAMANI FLORES

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

PRESENTACIÓN



- Presenta el informe final de la gestión - 2022, bajo los principios del bloque constitucional; ama qhilla, ama llulla, ama suwa y suma qamaña (el vivir bien).
- El Concejo Municipal de Sica Sica, se constituye en el Órgano Representativo, Deliberativo, Normativo y Fiscalizador.



CHSAFIC MAMANI FLORES PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

ANTECEDENTES



- Cuya competencia está estipulada y enmarcada:
- N° 482, de Gobiernos Autónomos Municipales.
- Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”; Reglamento General del Concejo Municipal de Sica Sica, Ley Municipal de Fiscalización N° 013/2019.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA.



CONCEJALES	7
ASESOR LEGAL	1
TÉCNICO I	1
SECRETARIO GENERAL	1
CHOFER Y HUJIER	1
ASISTENTE LEGAL	0
PORTERIA	0
CHSAFIC MAMANI FLORES	PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA 2022,2023



N°	NOMBRE	CARGO
1	H. CHSAFIC MAMANI FLORES	PRESIDENTE
2	H. AMALIA CACHI LAURA	VICEPRESIDENTA
3	H. JAVIER CORDOVA FLORES	SECRETARIO

CHSAFIC MAMANI FLORES

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA



COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL:

PRESIDENTE

H. Chsafic Mamani Flores

SECRETARIA

H. Isabel Condori Cochi

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS:

PRESIDENTE

H. Javier Córdova Flores

SECRETARIO

H. William Canoa Ríos

CHSAFIC MAMANI FLORES

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA



COMISIÓN DE DESARROLLO CIUDADANO Y TERRITORIAL:

PRESIDENTA

H. Amalia Cachi Laura

SECRETARIA

COMISIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD:

PRESIDENTA

H. Isabel Condori Cochi

SECRETARIO

H. German Mamani Apaza

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA



COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO:

PRESIDENTE	H. William Canoa Ríos
SECRETARIO	H. Javier Córdova Flores

COMISIÓN GÉNERO, GENERACIONAL, NIÑA, NIÑO, ADOLESCENTE Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

PRESIDENTA	H. Pamfilia Marca
SECRETARIO	H. Chsafic Mamani Flores

CHSAFIC MAMANI FLORES

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA



COMISIÓN DE DESARROLLO CIUDADANO Y TERRITORIAL:

PRESIDENTA

H. Amalia Cachi Laura

SECRETARIA

COMISIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL Y SALUD:

PRESIDENTA

H. Isabel Condori Cochi

SECRETARIO

H. German Mamani Apaza

SESIONES CONVOCADAS



SESIONES ORDINARIAS	35
SESIONES EXTRAORDINARIAS	07
SESIONES DE HONOR	02
SESIONES EN RESERVA	01

INSTRUMENTOS DE FISCALIZACIÓN EMITIDOS



PETICIÓN DE INFORME ESCRITO	20
MINUTA DE COMUNICACIÓN	01
INTERPELACIÓN	01

CONCEJO MUNICIPAL DE SICA SICA



LEYES SANCIONADAS	49
RESOLUCIONES	56

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- En la gestión – 2022, conforme a las acciones estratégicas programas, se realizó tareas conjuntas tanto con la población en general y sus Autoridades Sindicales y Políticas tratando temas en las áreas de salud, educación, social, económica, infraestructura, políticas municipales, culturales y otros asuntos concernientes al desarrollo que van en beneficio de todo el Municipio de Sica Sica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- Se recomienda al Ejecutivo Municipal, establecer los mecanismos de planificación, para mayor control y coordinación a todo el personal Técnico, Financiero y Subalcaldías para mejorar la ejecución de proyectos, incrementar recursos económicos y gestión administrativa, para consolidar una buena gestión.

ESTAMOS SALIENDO ADELANTE



GRACIAS

PARA DIOS NADA ES IMPOSIBLE

CHSAFIC MAMANI FLORES

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL